

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Infraestrutura

EXERCÍCIO: (2) 2021
PERÍODO REFERENCIAL: (2) Julho a Setembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS DO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)				
INEXIBILIDADE 0712026	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM ANBR 18.004.2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO ESTIMADO EM 1000 TONELADAS/MS	000000	000000000000	000000	000000	07.534.586/0001-48	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	34/1/2020	13/10/2020	12 MESES	949.824,00	Serviço Contínuo	000000	0000000000	3.3.90.30	523.286,75	118.293,99	467.023,85	607.353,74	EM EXECUÇÃO			
PREGÃO PRE S. Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	000000	000000000000	000000	000000	20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA	11/5/2020	10/03/2020	12 MESES	34.190,00	Serviço Contínuo	12 MESES	000000	3.3.90.30	31.838,00	4.382,99	25.435,50	56.194,00	EM EXECUÇÃO			
TP005/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL (TRECHO) - LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA - LOTE 02	085/2014	670.629,59	000000	000000	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	01/1/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	72 MESES	000000	449051	000000	000000	000000	548.050,13	CONCLUÍDO			
TP006/2014	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRAS MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA - LOTE 03	085/2014	148.492,56	000000	000000	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	01/1/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,56	30/06/2017	72 MESES	000000	449051	000000	000000	000000	132.361,86	CONCLUÍDO			
TP006/2014	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	210.611,06	000000	000000	00.486.871/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - FPP	01/1/2014	15/09/2014	180 DIAS	210.611,06	30/06/2017	60 MESES	37.764,00	449051	000000	000000	000000	206.176,36	CONCLUÍDO			
CONVITE 239/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00000000	000000	000000	000000	20.058.812/0001-03	MH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	23/6/2017	01/12/2017	60 DIAS	52.000,00	000000	17 MESES	000000	27100	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	CONCLUÍDO			
OBS.	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 13/2014 OBRAS CONCLUÍDAS, APENAS ACIARANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.																						
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLA ANTONIA, NO LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA	8º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	184.999,25	23.061,36	15.587.376/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	20/2/2019	04/09/2019	120 DIAS	188.060,61	04/03/2020	90 DIAS	43.711,90	00449051	93.639,31	55.481,92	55.481,92	55.481,92	EM EXECUÇÃO			
OBS.	TP002/2019 - CONTRATO 30/2019 DE ACORDO COM A CLAUSULA TERCEIRO DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 25/09/2020																						
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (04 E 1114-50), MANOEL OLIVEIRA TRECHO DA CARLA ANTONIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	594277/IV	Sua-Intendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	100.000,00	46.000,00	04.649.263/0001-06	CONSTRUTORA ALBINO TEDEIRA LTDA - ME	33/3/2020	04/09/2020	120 DIAS	677.456,63	17/09/2020	360 DIAS	100.244,06	00449051	523.717,55	40.576,3	523.717,55	579.010,06	EM EXECUÇÃO			
PREGÃO ELET Nº 203/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA ENTRADA DO DISTRITO DE BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	8º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	99.921,43	0,00	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00/9/2021	03/02/2021	120 DIAS	74.650,57	03/06/2021	000000	0000000000	33902900	74.651,37	000000	53.555,33	53.555,33	EM EXECUÇÃO			
OBS.	CONTRATO 099/2021, DE ACORDO COM A CLAUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 07/07/2021																						
TP 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	872137/2018	Ministério do Desenvolvimento Regional	433.461,90	27.881,22	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EPP	323/2020	13/08/2020	240 DIAS	321.668,17	10/04/2021	90 DIAS	0000000000	449051	000000	000000	000000	000000	EM EXECUÇÃO			
OBS.	TP004/2019 - CONTRATO 323/2020, DE ACORDO COM A CLAUSULA TERCEIRO DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO																						
DISPENSA 009/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E LAVADOS DOS DISTRITOS DE BOTAFOGO, MANGABEIRAS ENGENHO VBU, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	000000	000000	000000	000000	06.595.245/0001-83	FOCUS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4/10/2020	29/12/2020	12 MESES	17.566,00	29/12/2021	000000	0000000000	33903900	11.712,00	8.856,00	11.712,00	11.712,00	EM EXECUÇÃO			
CONVITE 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO VELODROM DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	000000	000000	000000	000000	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/2/2021	13/05/2021	180 DIAS	265.857,39	09/11/2021	000000	0000000000	33903901	112.868,06	112.868,06	112.868,06	112.868,06	EM EXECUÇÃO			



OBS:	CONTRATO 167/2021 DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, E ESTA QUE FORA ASSINADA EM 14/05/2021																			
MEMORIAL DE 941/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 QUARENTAIS LÓGICOS FUNERÁRIOS COM TRATAMENTO DE NECROCORUMÉ, NO CENITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	****	****	****	32.448.454/0001-59	EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA LTDA	11/5/2021	28/05/2021	12 MESES	299.824,10	28/05/2022	****	****	33003900	299.824,10	190.000,00	299.824,10	299.824,10	CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CAMPO DE BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	****	****	****	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ERELI	02/3/2021	01/03/2021	100 DIAS	259.907,84	27/08/2021	****	****	33903900	259.907,91	156.117,05	259.907,91	259.907,91	CONCLUÍDO
OBS:	CONTRATO 023/2021 DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, E ESTA QUE FORA ASSINADA EM 11/04/2021																			
DISPENSA 057/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM TÉCNICA DE LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	03/7/2020	ELETOBRAS	12.694,47	****	18.587.940/0001-37	S&G ENGENHARIA E SERVIÇOS	30/6/2020	22/07/2020	90 DIAS	12.694,47	20/10/2020	360 DIAS	****	339039	****	****	****	6347,24	EM EXECUÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O LIGADO CANAL DE SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA - LOTE 02	09/10/2020	Ministério do Turismo	1.249.036,00	300.525,86	19.923.608/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA ERELI	11/0/2021	21/07/2021	180 DIAS	38.971,08	17/01/2022	180 DIAS	****	339039	****	****	****	****	EM EXECUÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA - LOTE 01	09/02/2020	Ministério do Turismo	481.104,00	16.244,16	19.923.608/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA ERELI	11/0/2021	21/07/2021	180 DIAS	25.017,41	17/01/2022	180 DIAS	****	339039	****	****	****	****	EM EXECUÇÃO
CONVITE 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - LOTE 01- REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS - SEGUNDA ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	09/05/2019	Ministério do Turismo	22.883,33	963,47	10.272.863/0001-19	PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA	12/0/2020	25/03/2020	180 DIAS	52.000,00	25/09/2020	180 DIAS	****	339039	****	****	****	****	EM EXECUÇÃO
CONVITE 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARELELOS DE PEDRA GRANULÍTICA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	09/04/2019	SUDENE	30.000,00	1.200,00	10.272.863/0001-19	PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA	12/0/2020	25/03/2020	180 DIAS	31.200,00	25/09/2020	180 DIAS	****	339039	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	CONCLUÍDO

Declaramos que as informações contidas neste plano são reais e verdadeiras e estão corretas até esta data

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo planejamento (20)

Mayara Izabelly C de Oliveira
Mayara Izabelly C de Oliveira
Engenheira Civil
CREA 1819248860PE

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo planejamento (21)

Fredonico Lucas S. Xavier
Fredonico Lucas S. Xavier
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 050749/2020

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do orientador de obras (22)

